

# Vállalkozási szerződés különböző vízi szabadidős és kapcsolódó létesítmények kialakítására

## 4. rész: Csónaktároló építése Semjénházán

### 1. számú módosítása

Amely létrejött egyfelől

**Mura Régió – Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás  
/MURA REGION EGTC**

székhely: 8864 Tótszerdahely, Kossuth u. 83.

adószám: 30361566-1-20

pénzforgalmi számlaszám: 11749046-22020013-00000000

képviseli: Tislér István társelnök-igazgató

mint Megrendelő (továbbiakban: megrendelő),

másfelől

**Arany 6 Kft.**

székhely: 8747 Garabonc, Fő u. 38.

elérhetőség: +36 305209773

pénzforgalmi számlaszám: 10400803-00011110-00000000

adószám: 13889265-2-20

cégjegyzékszám: 20-09-067626

képviselésében: Farkas Zsolt ügyvezető

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek egymással 2018. július 23-án vállalkozási szerződést kötöttek a **Magyarország-Horvátország Interreg Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014 – 2020 keretében a Sustainable water tourism along Mura and Drava River (Two Rivers one Goal) HUHR/1601/2.1.2/0004** azonosítószámú projekt keretén belül csónaktároló kialakítására vonatkozó építési-kivitelezési munkák elvégzésére Semjénházán.

Felek a köztük létrejött vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.) Felek az eredeti szerződés IV. 1. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják:

**„IV. A teljesítés határideje**

1. Szerződés teljesítésének véghatárideje: 2019.március 30.”



A módosítás indoka: a főbb anyagok – téglá, tetőcserép, ragasztott fatartók (födémgerendák) beszerzési ideje elhúzódott a szállítói kapacitások korlátozottsága miatt.

2.) Szerződő Felek az eredeti szerződés VI.3 pontját az alábbiak szerint módosítják:

**„VI. A Vállalkozó díjazása és a költségek viselése**

3. A vállalkozási díj összege:

**Eredeti vállalkozási díj összege:**

nettó 11.849.735,-HUF

azaz nettó Tizenegymillió-nyolcszáznegyvenkilencezer-hétszázharmincöt forint átalányár,

**Vállalkozási díj növekmény összege:**

nettó 655.349,-HUF

azaz nettó Hatszázötvenötezer-háromszáznegyvenkilenc forint átalányár,

**mindösszesen (eredeti vállalkozói díj + díjnövekmény összege):**

nettó 12.505.084,-HUF

azaz nettó Tizenkettőmillió-ötszázötezer-nyolcvannégy forint átalányár.”

3.) Alulírott szerződő Felek az eredeti szerződés részszámlázásra vonatkozó rendelkezéseit (VI. 2. pont) az alábbiak szerint módosítják – figyelemmel az időközben történt teljesítésre is, az 1. részszámla vonatkozásában:

**„(VI. A Vállalkozó díjazása és a költségek viselése)**

„2. Megrendelő a részszámlázási lehetőséget a következők szerint biztosítja: két darab részszámla (teljesítményarányosan), egy darab végszámla kerül kiállításra. Vállalkozó továbbá VII.1 pont szerinti előlegről szóló számla benyújtására jogosult.

1. részszámla értéke:

(általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 30 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén)

nettó 3.554.920,-HUF

azaz nettó Hárommillió-ötszázötvennégyezer-kilencszázhusz forint.

Az első részszámla értéke az eredeti szerződéses összeg alapján került megállapításra és kifizetésre.

2. részszámla értéke:

(általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 85 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén)

nettó 7.074.402,-HUF

azaz nettó Hétmillió-hetvennégyezer-négyszázkettő forint díj.

A 2. részszámla értéke a módosított (megnövekedett) vállalkozói díj alapján került megállapításra.

Végszámla értéke:

(akkor válik esedékessé, ha a műszaki átadás-átvétel hiba- és hiánymentesen lezárul.)

nettó 1.875.762,-HUF

azaz nettó Egymillió-nyolcszázhetvenötezer-hétszázhatvankettő forint  
átalányár.”

4.) Alulírott szerződő felek megállapítják, hogy a szerződés-módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint nem ütközik a Kbt. 141. § rendelkezéseibe. A szerződés-módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét (de minimis szerződésmódosítás).

Az eredeti szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződés-módosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés módosítást a felek elolvasás, értelmezés és megértés után mint akaratukkal mindenben egyezőt négy eredeti példányban írták alá.

Tótszerdahely, 2018. november 16.


Melléklet: árazott költségvetés

  
Mura Régió – Korlátolt Felelősségű  
Európai Területi Társulás  
/MURA REGION EGTC  
képv.: Tislér István társelnök igazgató  
Megrendelő



H-8864 Tótszerdahely, Kossuth u. 83.  
Adószám: 30361566-1-20  
Bankszámla: 11749046-26021221

Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai  
Területi Együtműködési Csoportosulás,  
Regija Mura · Europska grupacija za teritorijalnu  
suradnju s ograničenom odgovornošću

  
Arany 6 Kft.  
képv.: Farkas Zsolt ügyvezető  
Vállalkozó

ARANY 6 KFT.  
8747 Garabonc, Fő u. 36  
Cg: 20-09-067026  
Adószám: 13889265-2-20

